

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL P.O.A. 2015

30/06/2015

56.5	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE ,Y PAVIMENTOS EN CALLES DE OJO DE AGUA	254	71,750.60	-	-	-
54.8	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE , Y PAVIMENTOS EN CALLES DE SAN JOSE.	239	65,489.52	-	-	-
58.5	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE , Y PAVIMENTOS EN CALLES DE SAN SEBASTIAN.	272	79,511.20	-	-	-
95.3	OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE ,Y PAVIMENTOS EN CALLES DE SANTA CRUZ.	2,892	-	-	-	-
			216,751.31	-	-	-

INFR - OBRAS ESPECIFICAS EN PROCESO (COMPROMETIDAS)	alcance		INVERSION			INVERSION MPAL.
			INVERSION PROGRAMADA	ACUMULADO 200515	SALDO COMPROMETIDO	
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE 28" A 32" EN CALLE JUAN ROBLES, DE REFORMA A 16 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL.	247		1,169,303.20	1,169,303.20	95,113.24	1,264,416
CONSTRUCCION DE CALLE HIDALGO, ENTRE MICHUACAN Y GUANAJUATO, CABECERA MUNICIPAL, CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.	89		854,400.00	851,350.81	-	851,350.81
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR- PEATONAL, EN AV. LAZARO CARDENAS, DE ACCESO A CENTRO CULTURAL METROPOLITANO.	90		313,065.49	-	-	-
CICLOVIA GRAMENAS - OCCOTLAN, PARALELA SUR A CARRETERA FEDERAL 35 PRIMERA ETAPA, DEL KM. 0+000 AL KM.0+660.	690		742,229.07	713,987.94	28,241.13	742,229.07
ADAPTACION DEL CAIC (ESCUELA DE MUSICA) PARA COMPARTIR CON CASA D.I.A. (DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR) DIF.			125,000.00	179,980.43	-	179,980.43
REMODELACION DE BAÑOS DIGNOS EN LIENZO CHARRO GUILLERMO BECERRA, CASA DE SALUD LA ZAPOTERA			85,437.00	28,842.00	56,595.00	56,595.00
PLAN MAESTRO DE POBLACION DE CUITZEO Y MEZCALA	2014		348,000.00	348,000.00	-	348,000.00
ADICIONALES CIRCUITO VIAL INTERIOR EN CABECERA MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CON REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN CALLE ESPARTA - ELUGENIO BECERRA	2014		175,390.21	175,390.21	-	175,390.21
ADICIONALES EN EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLA DE CONCRETO EN LIBRAMIENTO FALDA DEL CERRO, SAN PEDRO ITZICAN	2014		281,024.66	281,024.66	-	281,024.66
ADICIONALES DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLA DE CONCRETO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PABLO MALDONADO EN LA ESTANGIA DE SAN NICOLAS, 3RA. ETAPA.	2014		162,361.74	162,361.74	-	162,361.74
ENTRONQUE CARRETERO LAZARO CARDENAS, A CARRETERA FEDERAL 35, ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CARRETERA FEDERAL 35	2014		102,576.65	102,576.65	-	102,576.65
BANQUETA, CICLOVIA, PUENTE PEATONAL, PARALELOS A CARRETERA FEDERAL A CHAPALA (SAN JUAN TECOMATLAN)	20		420,000.00	120,000.00	300,000.00	420,000.00
REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EN MERCADO MUNICIPAL. BAÑOS DIGNOS.			132,000.00	73,363.21	5,800.00	79,163.21
ADICIONALES AGUA POTABLE LIBRAMIENTO FALDA DEL CERRO 3X1			51,030.17	-	51,030.17	51,030.17
ADICIONALES ALCANTARILLADO LIBRAMIENTO FALDA DEL CERRO, 3X1			97,820.30	-	97,820.30	97,820.30
ADICIONALES DEL CAMINO EMPEDRADO ECOLOGICO DE LA CORONILLA A AGUA CALENTE DEL KM. 1+370 AL KM. 2+130, 3A ETAPA			303,083.32	-	303,083.32	303,083.32

INFR - OBRAS ESPECIFICAS PENDIENTES	alcanc e	1392000	1,290,000	INVERSION					
				INVERSION PROGRAMADA	ACUMULADO 200515	COMPROMETIDO	INVERSION MPAL.		
PERFORACION DE POZO PROFUNDO, ELECTRICACION, EQUIPAMIENTO, RED DE CONDUCCION Y CONECCION A LA RED DE AGUA POTABLE EN CUITZE.									
PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN PEDRO ITZICAN CON SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION									
CAMINO RURAL, DE AGUA CALIENTE A SAN PEDRO A BORDO DE LA LAGUNA 2DA ETAPA. CUNETAS Y VADOS (EQUIPOS PROPIOS)									
CICLOVIA, GRANJENAS - OCOTLAN, PARALELA NORTE A CARRETERA FEDERAL 35 DEL 2DA ETAPA DEL KM. 0+810 AL KM 1+590. (APORTACION DE CELANECE)		1,553,329							
AMPLIACION DE PLAZA EN MEZCALA DE LA ASUNCION		225,350							
AMPLIACION DE IMAGEN URBANA EN CALLES DE ACCESO AL MALECON, CALLE xxxxxxxxxxxxxx EN MEZCALA DE LA ASUNCION		369,600							

FONDEREG	alcanc e	607,898	INVERSION			
			INVERSION PROGRAMADA	INVERSION FEDERAL	INVERSION ESTATAL	INVERSION MPAL.
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, CON REDES DE AGUA POTABLE, COLECTOR SANITARIO, Y RED DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES DONATO GUERRA Y SANTA MARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.			2,564,102.57	-	1,538,461.54	1,025,641.03
CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE STA. MARIA Y L. MATEOS, CABECERA MUNICIPAL, CON COLECTOR SANITARIO, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. 2DA ETAPA		607,898	2,564,102.57	-	1,538,461.54	1,025,641.03

FOPADEM	alcanc e	5,455	INVERSION			
			INVERSION PROGRAMADA	INVERSION FEDERAL	INVERSION ESTATAL	INVERSION MPAL.
CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y EMPEDRADOS CON HUELLA DE CONCRETO, DE LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE SAN NICOLAS A LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE.	1	5,455	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
CONSTRUCCION DE CAMINO A LA ESTANCIA DE SAN NICOLAS. 2DA ETAPA. EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLA DE CONCRETO. DE LA CARRETERA FEDERAL 35 AL KM 0+530	1	2,079,000	3,000,000.00	-	-	-

3 X 1 FEDERAL (MIGRANTES)						
	alcanc e	760	INVERSION			INVERSION MPAL. 0.50
			INVERSION PROGRAMADA	INVERSION FEDERAL	INVERSION ESTATAL	
CAMINO EMPEDRADO ECOLOGICO DE LA CORONILLA A AGUA CALIENTE DEL KM. 1+370 AL KM. 2+130. 3A ETAPA	#####	760	2,540,546.69	635,136.67	635,136.67	1,270,273.35
CAMINO EMPEDRADO ECOLOGICO A OJO DE AGUA DEL KM. 0+300 AL KM. 0+970	#####	670	2,261,388.16	565,347.04	565,347.04	1,130,694.08

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL P.O.A. 2015

30/06/2015

CONSTRUCCION DE CALLE OCAMPO EN SAN MIGUEL ZAPOTTILAN CON AGUA POTABLE.	210	73,987.63	18,496.91	18,496.91	36,993.82	9,248.45
CONSTRUCCION DE CALLE OCAMPO EN SAN MIGUEL ZAPOTTILAN CON ALCANTARILLADO.	210	193,278.11	48,319.53	48,319.53	96,639.06	24,159.76
CONSTRUCCION DE CALLE OCAMPO EN SAN MIGUEL ZAPOTTILAN CON CONCRETO HIDRAULICO.	1,680	1,664,688.43	416,172.11	416,172.11	832,344.22	208,086.05
CONSTRUCCION DE CALLE JUAREZ EN CUITZEO CON AGUA POTABLE.	290	228,100.69	57,025.17	57,025.17	114,050.35	28,512.59
CONSTRUCCION DE CALLE JUAREZ EN CUITZEO CON ALCANTARILLADO.	290	556,626.23	139,156.56	139,156.56	278,313.12	69,578.28
CONSTRUCCION DE CALLE JUAREZ EN CUITZEO CON CONCRETO HIDRAULICO.	2,320	1,781,297.96	445,324.49	445,324.49	890,648.98	222,662.25
CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO STA. CRUZ EL GRANDE, EN LAS CALLES, E. ZAPATA, Y R. CORONA. MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	323	86,342.00	21,585.50	21,585.50	43,171.00	10,792.75
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, EN CIRCUITO STA. CRUZ EL GRANDE, EN LAS CALLES, E. ZAPATA, Y R. CORONA. MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	323	196,357.00	49,089.25	49,089.25	98,178.50	24,544.63
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, EN CIRCUITO STA. CRUZ EL GRANDE, EN LAS CALLES, E. ZAPATA, Y R. CORONA. MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	2,258	1,376,773.86	344,193.47	344,193.47	688,386.93	172,096.73
CONSTRUCCION DE CALLE PABLO MALDONADO, AGUA POTABLE, EN COL. DE LOS MAESTROS, CUITZEO JAL.	#####	86,342.00	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE CALLE PABLO MALDONADO, ALCANTARILLADO, EN COL. DE LOS MAESTROS, CUITZEO JAL.	#####	196,357.00	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE CALLE PABLO MALDONADO, CON CONCRETO HIDRAULICO, EN COL. DE LOS MAESTROS, CUITZEO JAL.	#####	1,376,773.86	-	-	-	-
		10,959,386.76	2,739,846.69	2,739,846.69	5,479,693.38	769,681.49
		3x1 FEDERAL SEPTIEMBRE	#REF!			

HABITAT VG	alcanc e	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION FEDERAL	INVERSION ESTATAL	INVERSION MPAL.
MEZCALA	6,750,816.67	4,731,810.00	0.60	0.18	0.22
AMPLIACION DE C.D.C MEZCALA DE LA ASUNCION, CON SALON DE USOS MULTIPLES TECHADO, EQUIPAMIENTO URBANO Y ALUMBRADO DE ALTA EFICIENCIA,	1	4,495,161.00	2,500,000.00	1,058,396.00	936,765.00
SUSTENTABILIDAD CDC MEZCALA		236,649.00	141,989.40	50,000.00	44,659.60
EQUIPAMIENTO DE CDC MEZCALA DE LA ASUNCION. (AMPLIACION)		660,000.00	396,000.00	118,140.00	145,860.00
TALLERES DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO EN MEZCALA		1,687,704.17	1,012,622.50	302,099.05	372,982.62
	100.00%	7,079,514.17	4,050,611.90	1,528,635.05	1,500,267.22
HABITAT VIP	alcanc e	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION FEDERAL	INVERSION ESTATAL	INVERSION MPAL.
CUITZEO	19,075,743.33	19,075,743.33	0.60	0.18	0.22

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL P.O.A. 2015										30/06/2015
13.4%	AMPLIACION DE C.D.C. EN CUITZE0-LA ESTANCIA, CON SALON DE USOS MULTIPLES ANEXO,	578	2,550,000.00	1,530,000.00	600,000.00	420,000.00				
2.7%	EQUIPAMIENTO DE CDC CUITZE0 (LA ESTANCIA)		506,547.00	303,928.20	90,671.91	111,946.89				
12.8%	CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA CALLE CHAPULTEPEC EN CALLES DE ACCESO AL CDC, CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS, BANQUETAS, Y ALUMBRADO DE ALTA EFICIENCIA, EN CUITZE0, LA ESTANCIA.	214	2,439,600.00	1,463,760.00	600,000.00	375,840.00				2,687,419.77
19.8%	CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA CALLE JUAN ESCUTIA, EN CALLES DE ACCESO AL CDC, CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS, BANQUETAS, Y ALUMBRADO DE ALTA EFICIENCIA, EN CUITZE0, LA ESTANCIA.	286	3,785,607.00	2,271,364.20	700,000.00	814,242.80				3,115,246.25
15.4%	CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA EN CALLE PIRUL, DE ACCESO AL CDC, CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS, BANQUETAS, Y ALUMBRADO DE ALTA EFICIENCIA, EN CUITZE0, LA ESTANCIA.	255	2,938,411.00	1,763,046.60	700,000.00	475,364.40				
18.7%	CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA, CALLE RAYON, EN CALLES DE ACCESO AL CDC, CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PAVIMENTOS, BANQUETAS, Y ALUMBRADO DE ALTA EFICIENCIA, EN CUITZE0, LA ESTANCIA.	340	3,560,000.00	2,136,000.00	700,000.00	724,000.00				3,115,246.25
17.3%	TALLERES DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO EN CUITZE0-LA ESTANCIA.		3,295,578.33	1,977,347.00	23,528.00	1,294,703.33				
100%		100.0%	19,075,743.33	11,445,446.00	3,414,199.91	4,216,097.42				8,917,912
			5,378,011.00							
			7,345,607.00							

HABITAT RECURSOS ADICIONALES, VG										
SAN PEDRO ITZICAN										
	AMPLIACION DE C.D.C. ZDA. PLANTA CON REHABILITACION DE AREAS DE USOS MULTIPLES ANEXA A C.D.C. Y ZONA DE ACCESO.	1	2,710,828							
	EQUIPAMIENTO DE CDC, BARRIO LA ARENA, SAN PEDRO ITZICAN. (AMPLIACION)		500,000							
	TALLERES DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO EN MEZCALA		3,210,828							

SUMAS HABITAT 29,037,388

26,155,257.50

15,496,057.90

4,942,834.96

5,716,364.64

PREP Y CONSOLIDACION										
	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 1 Y PARQUE, EN PONCITLAN.		90%	4,000,000.00	1,050,000.00	478,170.00	571,830.00			
	CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA PREP		10%	2,100,000.00	110,000.00	50,094.60	59,905.40			
	CONSOLIDACION DE PLAZA COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL.	1	90%	1,220,000.00	610,000.00	277,794.00	332,206.00			
	TALLERES DE CONTROLORIA SOCIAL.	1	10%	135,000.00	67,500.00	30,739.50	36,760.50			
	PARQUE BENITO JUAREZ, CON AREA INFANTIL, GIMNACIO AIRE LIBRE Y TROTAPISTA	1	90%	1,687,000.00	843,500.00	384,129.90	459,370.10			1,687,000
				5,362,000.00	2,681,000.00	1,220,927.40	1,460,072.60			

CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN, PONCITLAN Y JAMAY										
	CENTRO CULTURAL METROPOLITANO, PONCITLAN, PRIMERA ETAPA, ZONAS "A", "C" "D" (Construccion y Equipamiento)		100%	17,340,446.00	17,340,446.00					
				17,340,446.00	17,340,446.00					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL P.O.A. 2015

30/06/2015

CENTRO CULTURAL PONCITLAN, ETAPA "E", AREA DEPORTIVA Y CONVIVENCIA FAMILIAR.		7,691,496					
MONUMENTO RAICES DE PONCITLAN, GLOBETA DE ACCESO A CENTRO CULTURAL METROPOLITANO, "GLOBO MAGICO" PONCITLAN.		1,980,000					-

TURISMO			INVERSION PROGRAMADA	INVERSION FEDERAL	INVERSION ESTATAL	INVERSION MPAL.
				1.00		
III ETAPA DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLES DE ACCESO AL MALECON DE MEZCALA		3,500,000		-	-	-

C.E.A / APAZU		aicanc e	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION FEDERAL	INVERSION ESTATAL	INVERSION MPAL.
				0.80	0.10	0.10
TORRE DE ENFRIAMIENTO O PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y CONECCION A LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO ITZICAN.	2E+06	APAZU	1,375,741.00	1,100,592.80	116,593.39	158,554.81
LINEAS DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION, Y RED DE DISTRIBUCION 1RA ETAPA CHALPICOTE, ZAPOTERA Y AGUA CALIENTE	2E+06	APAZU				367,698.99
			1,375,741.00	1,100,592.80	116,593.39	526,253.80

158,554.81

PROYECTOS ESTATALES Y/O MUNICIP.						
CONSTRUCCION DE CALLE EMILIANO ZAPATA - L. MAATEOS ENTRE STA. MARIA Y OLIMPIA, CABECERA MUNICIPAL	141	2014	1,177,348.75	-	1,177,348.75	-
CONSTRUCCION DE CALLE OLIMPIA, ENTRE L. MAATEOS Y EUGENIO BECERRA, EN CABECERA MUNICIPAL	#REF!	2014	2,573,994.98	-	2,573,994.98	-
CONSTRUCCION DE CALLE OLIMPIA, ENTRE EUGENIO BECERRA Y CHICAGO, EN CABECERA MUNICIPAL	426.2	2014	3,263,039.32	-	3,263,039.32	-
CONSTRUCCION DE CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN COL. JUAN PABLO II, CABECERA MUNICIPAL, CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. 1RA ETAPA		588		-	-	-
CONSTRUCCION DE CALLE H. COLEGIO MILITAR EN COL. JUAN PABLO II, CABECERA MUNICIPAL, CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. 2DA ETAPA		587		-	-	-
			7,014,383.05	-	7,014,383.05	-

OTROS EN BANCO DE PROYECTOS						
CAMINO ASFALTADO A SAN PEDRO 2DA ETAPA. DEL KM. 7+100 AL KM 9+700	15600 M2		5,180,641	70.0%	3,626,449	30.0%
CAMINO DE SAN PEDRO A AGUA CALIENTE 2DA. ETAPA. VADOS Y CUNETAS DE EMEBRADO AHOGADO EN CONCRETO			1,133,058			
CAMINO DE SAN PEDRO A AGUA CALIENTE 3A. ETAPA. SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMEBRADO Y HUELLAS DE CONCRETO			3,833,922			
CIRCUITO VIAL INTERIOR, AV. AGUSTIN YAÑEZ, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, REDES DE AGUA POTABLE, Y BRENAJE DE 12", CABECERA MUNICIPAL.		590	5,164,482		5,164,482	-

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL P.O.A. 2015

30/06/2015

CIRCUITO VIAL INTERIOR, PUENTE VEHICULAR, SOBRE ARROYO LA TINAJA EN AV. AGUSTIN YANEZ, EN CABECERA MUNICIPAL. MAS PUENTE PEATONAL EN LAZARO CARDENAS		168	4,872,000	4,872,000			
CONSTRUCCION DE CALLE EUGENIO BECERRA ENTRE OLIMPIA Y F.VARGAS, EN CABECERA MUNICIPAL	194	252		2,671,200			
CALLE V. FLORES, DE ACCESO A CENTRO CULTURAL METROPOLITANO, ENTRE L. CARDENAS Y DEGOLLADO. CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.		125		1,325,000			
CALLE VICENTE FLORES, ENTRE STA. MARIA Y E. BECERRA, CABECERA MUNICIPAL, CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.		378		4,006,800			
CALLE LOPEZ MATEOS, ENTRE EZAPATA Y REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.		375		3,975,000			
CONSTRUCCION DE CALLE JINES DE LA CRUZ, ENTRE GUANAUATO Y F.VARGAS, CABECERA MUNICIPAL, CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.		60		636,000			
CALLE VICENTE GUERRERO, EN CABECERA MUNICIPAL. CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO		350	3,549,261	3,552,500			
CALLE VICENTE FLORES, EN CABECERA MUNICIPAL. CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO		380	3,702,605	3,857,000			
CALLE LOPEZ MATEOS, EN CABECERA MUNICIPAL. CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO		428	4,271,328	4,344,200			
CALLE IGNACIO ALENDE, EN CABECERA MUNICIPAL. CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO		114.6	1,152,939	1,163,190			
CALLE CUAHUTEMOC, EN CABECERA MUNICIPAL. CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO		174.5	1,732,985	1,771,175			
CALLE 5 DE MAYO, EN CABECERA MUNICIPAL. CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO		360	3,714,052	3,654,000			
CALLE J. JINES DE LA CRUZ, EN CABECERA MUNICIPAL. CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO		160	1,633,460	1,624,000			
CALLE DEGOLLADO, EN CABECERA MUNICIPAL. CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO		102	939,873	1,035,300			
CICLOVIA EZAPATA, EN CUITZE, 2DA ETAPA. CON ALUMBRADO Y SEÑALIZACION		1,036		1,813,000			
REHABILITACION DE DISTRITO DE RIEGO NO 013 SAN LUIS-STA CRUZ, 2DA ETAPA	1E+07		19,140,000	50.0%	20.0%	10.0%	
EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ACTUAL EN SAN PEDRO.	1	lote	180,000	9,570,000	3,828,000	1,914,000	180,000
CONVERSION DE PTAR ACTUAL DE LODOS ACTIVADOS, A PTAR 12 lps. ANAEROBICA 5 PASOS CON HUMEDALES. ADAPTACION EN TERRENO ACTUAL EN SAN PEDRO ITZICAN.	1	lote	1,073,000				1,073,000
REHABILITACION DE BAÑOS, VESTIDORES Y AREAS EXTERIORES DE ALBERCA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA	pendiente cabildo		220,000				220,000
EQUIPAMIENTO, Y ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA CON LINEA DE CONDUCCION A DEPOSITO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN			723,086				
PREP ADICIONAL, (PARQUE BENITO JUAREZ)			1,687,000				

	OTROS PROYECTOS, CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE	alcance	INVERSION			
			PROGRAMADA 60,000,000	FEDERAL 1	ESTATAL	MPAL.
254	Reconstrucion de linea de agua potable del Ojo de Agua, a la Comunidad de Ojo de Agua. Inc. Reparacion e impermeabilizacion de 2 Depositos de agua	380	276,097	276,097	-	-
2,225	Perforacion de pozo de agua potable y equipamiento en San Miguel Zapottlan,	1	1,200,000	1,200,000	-	-
437	Perforacion de pozo profundo, Equipamiento y Distribucion de agua potable en Tlachichilco del Carmen.	1	1,637,000	1,637,000	-	-
1,611	Perforacion de pozo profundo, Equipamiento y Distribucion de agua potable en Agua Caliente, Chalpicote	1	2,811,000	2,811,000	-	-
121	Perforacion de pozo profundo, Equipamiento y Distribucion de agua potable en Sta Maria de la Joya.	1	1,321,000	1,321,000	-	-
988	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN	119	598,951	598,951	-	-
6,000	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN AGUA CALIENTE CHALPICOTE	720	82,763	82,763	-	-
670	Reparacion de Deposito de agua en MEZCALA de 2 praz.	80	57,325	57,325	-	-
2,225	Reparacion de Deposito de agua en CASA BLANCA	267	69,617	69,617	-	-
6,000	Reparacion de Deposito de agua en SAN MIGUEL ZAPOTTILAN	720	82,763	82,763	-	-
1,950	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN JUAN TECOMATLAN	195	374,751	374,751	-	-
437	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN Tlachichilco	44	131,562	131,562	-	-
6,000	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN MEZCALA Y LA CUESTA	600	994,454	994,454	-	-
6,000	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO Y LA PEÑA	600	1,294,454	1,294,454	-	-
6,000	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CUITZEO LA ESTANCIA	600	994,454	994,454	-	-
1,106	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE	111	241,994	241,994	-	-
2,892	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SANTA CRUZ, LA LADRILLERA	289	520,330	520,330	-	-
13,500	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PONCITLAN	1350	2,128,258	2,128,258	-	-
2,200	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ROMERENO	220	413,561	413,561	-	-
223	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE	22	92,158	92,158	-	-

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL P.O.A. 2015

30/06/2015

2,225	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MIGUEL ZAP.	223	417,433	417,433	-	-
670	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CASA BLANCA	67	171,152	171,152	-	-
1,717	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN JACINTO	172	338,419	338,419	-	-
	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN	0	16,249,495			

272	CONSTRUCCION DE DRENAJE COMPLETO Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN SAN SEBASTIAN	2943	2,963,042	2,963,042	-	-
223	CONSTRUCCION DE DRENAJE COMPLETO Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN SAN JOSE DE LA PILA	1148	1,505,476	1,505,476	-	-
727	CONSTRUCCION DE DRENAJE COMPLETO Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN LA ZAPOTERA	680	1,531,384	1,531,384	-	-
1,611	CONSTRUCCION DE DRENAJE COMPLETO Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN AGUA CALIENTE Y CHALPICOTE, 16"	1211	2,739,374	2,739,374	-	-
254	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN OJO DE AGUA	276	932,408	932,408	-	-
866	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN LA CUESTA DE MEZCALA	866	1,773,579	1,773,579	-	-
6,000	CONSTRUCCION DE PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN SAN PEDRO - LA PENNA	1	945,738	945,738	-	-
6,000	Proyecto y Construcion de Planta de tratamiento San Pedro Itzican, de 12 lps	1E+07	-	-	-	-
1	Reubicacion de Colector San Pedro Itzican, de aguas residuales, 24"	1140	2,736,000	2,736,000	-	-
1	Ampliacion, construccion de Colector 2da etapa en San Pedro Itzican, La Peña, de aguas residuales, 24"	2690	6,456,000	6,456,000	-	-
1,717	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN SAN JACINTO	492	1,286,769	1,286,769	-	-
670	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN CASA BLANCA	341	1,002,166	1,002,166	-	-
2,225	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 18"	1024	2,907,873	2,907,873	-	-
239	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN SAN JOSE DE ORNELAS	899	1,335,286	1,335,286	-	-
2,182	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN EL ROMERENO	504	1,347,886	1,347,886	-	-
423	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN COL. LIBERTAD, PONCITLAN	286	897,483	897,483	-	-
7,500	CONSTRUCCION DE PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN PONCITLAN PONIENTE	1	970,315	970,315	-	-
7,000	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN PONCITLAN ORIENTE	1358	2,998,275	2,998,275	-	-
2,892	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN SANTA CRUZ	339	1,234,538	1,234,538	-	-
179	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN LA ESTANCA DE SAN NICOLAS	268	782,410	782,410	-	-
1,106	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN SAN LUIS DELAGUA CALIENTE	398	1,123,358	1,123,358	-	-
6,000	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PTAR ECOLOGICA 5 PASOS O SIMILAR EN CUITZELO LA ESTANCA	371	1,463,938	1,463,938	-	-

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL P.O.A. 2015

30/06/2015

1	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO 38" PONIENTE EN PONCITLAN 1RA ETAPA DE CARRETERA A CARCAMO	1032	3,921,600	3,921,600	-	-
1	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO 38" ORIENTE EN PONCITLAN	1440	5,472,000	5,472,000	-	-
			48,326,898			
6,000	Construccion de Colector Pluvial en La Estancia de Guitzoo, Mpio. De Poncitan, Jal. Completo, Paralelo a carretera a El Zapote, 48"	768	6,474,138	6,474,138	-	-
			6,474,138			

1,950	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN SAN JUAN TECOMATLAN	195	105,725	105,725	-	-
437	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN TLACHICHILCO	44	28,451	28,451	-	-
6,000	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN MEZCALA Y LA CUESTA	600	309,445	309,445	-	-
6,000	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN SAN PEDRO Y LA PEÑA	600	309,445	309,445	-	-
6,000	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN CUITZEO LA ESTANCIA	600	309,445	309,445	-	-
1,106	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE	111	62,909	62,909	-	-
2,892	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN SANTA CRUZ, LA LADRILLERA	289	153,253	153,253	-	-
13,500	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN PONCITLAN	1350	685,326	685,326	-	-
223	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN SAN JOSE	22	17,021	17,021	-	-
2,225	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN SAN MIGUEL ZAP.	223	119,618	119,618	-	-
670	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN CASA BLANCA	67	40,555	40,555	-	-
1,717	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN SAN JACINTO	172	93,937	93,937	-	-
223	ELECTRIFICACION Y/O ALUMBRADO PUBLICO AHORRADOR EN SAN SEBASTIAN	22	17,021	17,021	-	-
			2,252,168			

1	REHABILITACION DE ESCUELA EN LA CUESTA DE MEZCALA URBANA 570		60,000	60,000	-	-
2	REHABILITACION DE ESCUELA EN OJO DE AGUA		60,000	60,000	-	-
3	REHABILITACION DE ESCUELA EN TLACHICHILCO		60,000	60,000	-	-
4	REHABILITACION DE ESCUELA EN AGUA CALIENTE		60,000	60,000	-	-
5	REHABILITACION DE ESCUELA EN EL CHALPICOTE		60,000	60,000	-	-
6	REHABILITACION DE ESCUELA EN LA ZAPOTERA		60,000	60,000	-	-
7	REHABILITACION DE ESCUELA EN STA MARIA DE LA JOYA		60,000	60,000	-	-
8	REHABILITACION DE ESCUELA EN LA PENNA		60,000	60,000	-	-
9	REHABILITACION DE ESCUELA EN SAN SEBASTIAN		60,000	60,000	-	-
10	REHABILITACION DE ESCUELA EN		60,000	60,000	-	-
20	REHABILITACION DE ESCUELA EN		660,000	60,000	-	-
			73,962,693	73,962,693	-	-

ALUMBRADO PUBLICO		alcanc	inversion	gasto actual alumbr. pub.	gasto propuesto alumbr. pub.	ahorro anual
PROYECTO Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO ACTUAL POR TECNOLOGIA LED EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES. (Empresa Prahlighting)		3508	18,678,560	9,869,222	3,280,762	6,588,460
PROYECTO Y SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO ACTUAL POR TECNOLOGIA LED EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES. (Empresa MHT Lighting)		3636	32,026,379	9,675,813	4,606,349	5,069,464

POR DIPUTADOS / FEDERACION		alcanc	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION FEDERAL	INVERSION ESTATAL	INVERSION MPAL.
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA EN CENTRO HISTORICO DE CABECERA MUNICIPAL. 1RA ETAPA	3300* 10		11,110,000			
CONSTRUCCION SEGUN SECTORIZACION Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL, 1RA. ETAPA			18,000,000			
Construccion de PTAR Ponctian, Jal. 65 lps. Cambio de sistema lagunar a Lodos activados	4E+07		39,500,000			
CICLOVIA CON PARQUE LINEAL Y TROTAPISTA 2DA. ETAPA EN LA CARRETERA ESTATAL PONCTILAN - SAN PEDRO, TRAMO EL SALTO A LA CORONILLA, KM. 3+300 AL KM 7+000	2020		7,000,000			
UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE			13,315,735			
HOSPITAL 1ER CONTACTO O UBR CON HOSPITALIZACION EN CABECERA MUNICIPAL			17,050,000			
CARRETERA PANORAMICA DE LA LAGUNA. DE CUITZEO A SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE PONCTILAN, JAL. DEL KM. 6+500 AL KM. 19+564, 2DA ETAPA			49,615,107			
CARRETERA PANORAMICA DE LA LAGUNA. DE MEZCALA A SAN PEDRO, ASFALTADO DE 7 CMS. DEL KM. 10+500 AL KM. 19+564 EN EL MUNICIPIO DE PONCTILAN, JAL., 3RA ETAPA			32,218,205			
CAMINO DE PONCTILAN A MEZCALA, ASFALTADO 1RA ETAPA, DEL CRUCERO DEL INFONAVIT A SAN SEBASTIAN, DEL KM. 0+000 KM 2+300, EMPEDRADO ECOLOGICO 2DA ETAPA DEL KM. 2+300 AL KM 3+861.			10,000,000			
CIRCUITO INTERIOR						
PASO A DESNIVEL, CALLE CHICAGO, SOBRE CARRETERA FEDERAL 35, KM. 33 + xxx	etapa 3					
CIRCUITO VIAL INTERIOR PONIENTE. (CONSTRUCCION DE AVENIDA DE CUATRO CARRILES, CAMELLON, BANQUETAS, INSTALACIONES OCULTAS, ETC., INC. TRABAJOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TERRACERIAS Y PAVIMENTACION.)	etapa 4		9,852,600	con proyecto		
AMPLIACION DE PUENTE LAZARO CARDENAS, (AMPLIACION A CUATRO CARRILES, CON CAMELLON, BANQUETA, INSTALACIONES OCULTAS, ETC., INC. TRABAJOS DE REDES, TERRACERIAS Y PAVIMENTACION.)	etapa 5		2,560,000	con proyecto		
ENTRONQUE LAZARO CARDENAS, A CARRETERA FEDERAL 35 (CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AVENIDA DE CUATRO CARRILES, CAMELLON, BANQUETAS, INSTALACIONES OCULTAS, ETC., INC. TRABAJOS DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION.)	etapa 6		#REF!	con proyecto		
PAVIMENTACION DE CIRCUITO ORIENTE, PAR VIAL CHICAGO - CALIFORNIA, (INC. TRABAJOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TERRACERIAS, PAVIMENTOS, BANQUETAS, INSTALACIONES OCULTAS, ETC.)	etapa 7		#REF!			
PAVIMENTACION DE CIRCUITO NOR-ORIENTE, PAR VIAL 16 DE SEPTIEMBRE - JUAREZ, (INC. TRABAJOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TERRACERIAS, PAVIMENTOS, BANQUETAS, INSTALACIONES OCULTAS, ETC.)	etapa 8		#REF!			

	PAVIMENTACION DE CIRCUITO NOR-PONIENTE, PAR VIAL 16 DE SEPTIEMBRE - JUAREZ, (INC. TRABAJOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TERRACERIAS, PAVIMENTOS, BANQUETAS, INSTALACIONES OCULTAS, ETC.) (PAVIMENTACION DE CIRCUITO NOR-PONIENTE)	etapa 9	#REF!				
	AMPLIACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CRUCE CON DONATO GUERRA, (NEGOCIAR Y DEMOLER CASAS DE F.F.C.C PARA ABRIR Y DELIMITAR CALLES PARA VUELTAS DE TRAILERS, INC. TRABAJOS DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION.)	etapa 10	#REF!				
CENTRO CULTURAL	C.C.P. PLAZA DE INGRESO, VESTIBULO, SALA DE LA MEMORIA, BIBLIOTECA, SALAS, OFICINAS, BAÑOS, BODEGAS, ETC.	etapa 1		16,560,000			
		1,310. M2					
		+1,860					
		etapa 2					
	C.C.P. PORTICO, SALA INTERACTIVA INFANTIL, TALLERES, PATIOS, ETC.	754. M2		8,990,000			
		+1,630					
		etapa 3					
	C.C.P. SALA CULTURAL, MUSEO, AUDITORIO, OFICINAS, BODEGAS, ESTACIONAMIENTO, ETC.	1047. M2		12,560,000			
		+748					
		etapa 4					
	C.C.P. ANFITEATRO, PLAZA, CAFETERIA, PERGOLAS, ANDADORES, AREAS EXTERIORES, ETC.	550. M2		5,030,000			
		2					
		+6870					
		etapa 5					
	C.C.P. AREA DEPORTIVA, CANCHAS, GRADERIAS, PISTAS, TERRAZAS, ANDADORES, BAÑOS, JARDINES, ETC.	305. M2		6,060,000			
		+26,750					
DESARROLLO TUR. LA LAGUNA	PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO TURISTICO DE LA RIBERA NORTE DEL LAGO DE CHAPALA.			1,200,000			
	MERCADO TURISTICO EN MEZCALA			3,529,000			
	MALECON TURISTICO EN MEZCALA 2DA ETAPA			5,862,800			
	CIGLOVIA TURISTICA DE LA LAGUNA DE SAN JUAN TECOMATLAN, A SAN PEDRO ITZICAN CON PARADEROS, 1RA ETAPA.			23,067,838			

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL P.O.A. 2015

30/06/2015

	PROYECTO DE IMAGEN URBANA MEZCALA, EN CALLES, PAVIMENTOS Y BANQUETAS			8,227,640					
7,266,431	CAMINO ASFALTADO A SAN PEDRO 2DA ETAPA, DEL KM. 7+100 AL KM.9+700	2600	4,444,450	4,466,070					-
	CICLOVIA CON PARQUE LINEAL Y TROTAPISTA 2DA. ETAPA EN LA CARRETERA ESTATAL PONCITLAN - SAN PEDRO, TRAMO EL SALTO A LA CORONILLA, KM. 3+300 AL KM 7+000		7,000,000						
	CICLOVIA PONCITLAN - COL. JUAN PABLO II, del km. 0+000 al km. 1+120.		2,714,693						
	CICLOVIA OCCOTLAN - GRANIEINAS, del km. 0+000 al km. 1+540.		2,908,600						
	ENTRONQUE A CARRETERA FEDERAL 35 ENTRE CALLE OCAMPO Y CARRETERA FEDERAL, CON TERRACERAS Y ASFALTO, EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	213	702,900	175,725	175,725				351,450
	Fracc. Juan Pablo II (PROVIPE 2da etapa de urbanización, REGINTO FORTIFICADO DE LA ISLA DE MEZCALA Y MALECON,	2E+06	2,600,000						
			500,000						
			#REF1	4,641,795		175,725			351,450
	CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO DE CARRETERA LOCAL A EL ZAPOTE.	2381	5,357,250	1,339,313	1,339,313				2,678,625
	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	alcanc e							
	ESTUDIO DE REINGENIERIA Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL		1,200,000						
	PLANTAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO 5 PASOS CON HUMEDALES EN COMUNIDADES MENORES A 1000 HABITANTES, Y/O COLECTOR, Tiachichilo, Ojo de Agua, La Cuesta, Agua caliente, Chalpicote, La Zapoteca, Casa Blanca, San José, San Sebastian, La Estancia	10	7,500,000	3,750,000	2,250,000				1,500,000
	PLANTAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO 5 PASOS CON HUMEDALES EN COMUNIDADES ENTRE 1001 Y 3000 HABITANTES, Y/O COLECTOR, San Jacinto, San Miguel, Sta. Cruz, San Luis,	4	5,000,000	2,500,000	1,500,000				1,000,000
7,785	Construccion de Colector Pivual en La Estancia de Cuitzeo, Mpio. De Poncitián, Jal. 1ra Etapa, Paralelo a carretera a El Zapote.	311.3	2,423,523	1,211,762	727,057				484,705
	ESTUDIO DE SECTORIZACION Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MEZCALA, MPIO. DE PONCITLAN, JAL.		600,000	300,000	180,000				120,000
	ESTUDIO DE SECTORIZACION Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MEZCALA, MPIO. DE PONCITLAN, JAL.		600,000	300,000	180,000				120,000
	Construccion de PTAR Poncitián, Jal. 65 lps. Cambio de sistema lagunar a Lodos activados.	4E+07	39,500,000	19,750,000	11,850,000				7,900,000
	CONSTRUCCION SEGUN SECTORIZACION Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL		16,000,000	8,000,000	4,800,000				3,200,000
5,625	Construccion de Colector Norte 1ra Etapa de Aguas Residuales de 36" en calle 16 de Septiembre en cabecera municipal Poncitián, Jal. 1ra Etapa, de Carranza a Donato Guerra, Paralelo a Via de Ferrocarril.	313	1,760,625	880,313	528,188				352,125
5,625	Construccion de Colector Norte 2da Etapa de Aguas Residuales de 36" en calle 16 de Septiembre en cabecera municipal Poncitián, Jal. 1ra Etapa, de carcamo cercano a calle Degollado a Calle Carranza, Paralelo a Via de Ferrocarril.	638	3,588,750	1,794,375	1,076,625				717,750

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL P.O.A. 2015

30/06/2015

5,000	Construccion de Colector Norte 3ra. Etapa de Aguas Residuales de 32" en calle 16 de Septiembre en cabecera municipal Poncitlan, Jal. 2da Etapa, de Calle Donato Guerra a calle Nayarit Paralelo a Via de Ferrocarril.	476	2,380,000	1,190,000	714,000	476,000
	Carcamo de rebombeo Sanitario para 12" en calle 16 de septiembre esq. Nayarit segun proyecto y capacidad, dar� servicio a crecimiento Oriente de cabecera de calle Chicago a Arroyo del Salto	-	-	-	-	-
2,813	Construccion de Colector Norte 4ta Etapa de Aguas Residuales de 18" en calle 16 de Chicago, Paralelo a Via de Ferrocarril.	510	1,434,375	717,188	430,313	286,875
5,625	Construccion de Colector Oriente 1ra Etapa, de Aguas Residuales de 36" en Circuito Interior, Poniente en cabecera municipal Poncitlan, Jal. de carcamo cercano a calle Derrollado a Calle L.Cardenas, Paralelo al Arroyo.	584	3,285,000	1,642,500	985,500	657,000
5,525	Construccion de Colector 2da Etapa, de Aguas Residuales de 36" en Circuito Interior, Poniente en cabecera municipal Poncitlan, Jal. de Calle L.Cardenas a Calle Milchoacan, Paralelo al Arroyo.	447	2,514,375	1,257,188	754,313	502,875
	Proyecto y Construccion de Macromedicion en Pozos de Cabecera y Comunidades de Poncitlan	5	50,000	25,000	15,000	10,000
	Proyecto y Construccion de Micromedicion en Cabecera Municipal 1ra Etapa 1000 tomas.	1000	2,500,000	1,250,000	750,000	500,000
	Proyecto y Construccion de Micromedicion en Cabecera Municipal 2da Etapa 1000 tomas.	1000	2,500,000	1,250,000	750,000	500,000
	Proyecto y Construccion de Micromedicion en Cabecera Municipal 3ra Etapa 1000 tomas.	1000	2,500,000	1,250,000	750,000	500,000
	Proyecto y Construccion de Micromedicion en Cabecera Municipal 4ta Etapa 1000 tomas.	1000	2,500,000	1,250,000	750,000	500,000
	ESTUDIO DE SECTORIZACION Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MEZCALA, MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	600,000	300,000	180,000	120,000	
	ESTUDIO DE SECTORIZACION Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO, MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	600,000	300,000	180,000	120,000	
	Perforacion de pozo profundo, Equipamiento y Distribucion de agua potable en San Miguel Zapotitan.	1,200,000	600,000	360,000	240,000	
	Perforacion de pozo profundo, Equipamiento y Distribucion de agua potable en Tlachichilco del Carmen.	1,200,000	600,000	360,000	240,000	
	Perforacion de pozo profundo, Equipamiento y Distribucion de agua potable en Sta Maria de la loya.	1,200,000	600,000	360,000	240,000	
	CONSTRUCCION, SEGUN ESTUDIO DE SECTORIZACION Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUITZEO-LA ESTANCA, MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	6,000,000	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
	CONSTRUCCION, SEGUN ESTUDIO DE SECTORIZACION Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MEZCALA, MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	6,000,000	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
	CONSTRUCCION, SEGUN ESTUDIO DE SECTORIZACION Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO, MPIO. DE PONCITLAN, JAL.	6,000,000	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
	PLANTAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICO 4 PASOS CON HUMEDALES EN COMUNIDADES DE LA RIBERA MENORES A 1500 HABITANTES, INC. COMIPRA DE TERRENOS	6	18,000,000	9,000,000	5,400,000	3,600,000
	Construccion de Colector Pluvial en La Estancia de Cuitzeo, Mpio. De Poncitlan, Jal. 1ra Etapa, Paralelo a carretera a El Zapote.	311.3	2,423,523	1,211,762	727,057	484,705
			141,060,171	69,930,085.50	41,958,051.30	27,972,034.20